Investitionsplanung - notwendige Projektverschiebungen - Darstellung: Haushalt/Finanzierung

Anlage 2a zu GRDrs 717/2017
Stand: 05.10.2017

Liste	Zeile	Projektnummer Hochbauamt	Projekt / Maßnahmenbeschreibung	*(sortiert nach)* Stadtbezirk	Gesamt-kosten *(nach Vst.Abzug)*	davon finanziert bis DHH 2016/2017	entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs-vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste")	Ausgangssituation		**Beispielszenario** Projektbearbeitung in Beispielszenario aus Unterauschuss 24.04.2017		**Szenario 1** Mögliche Projektbearbeitung bei Schaffung von 14 zusätzlichen Stellen im Hochbauamt		**Szenario 2** Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt		**Fazit** Projektverschiebung im jeweiligen Szenario gegenüber der Ausgangssituation in Monaten															
						grün = aktuelle Gesamtkosten sind bereits bzw. sind bei Umsetzung des Verwaltungsvorschlags zum HH 18/19 voll finanziert		Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
Maßnahmen der "Grünen Liste"																													
B	13	03500202	Mühlbachhofschule Einfeldturnhalle Neubau Turnhalle (Lph 5-9)	02 Nord	4.735.000	1.100.000	3.635.000	Jul. 07	Feb. 19	Jul. 07	Feb. 19	Jul. 08	Feb. 20	Jul. 09	Feb. 21														
B	5	02370001	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand	02 Nord	44.043.000	9.279.000	34.764.000	Aug. 13	Aug. 18	Aug. 13	Aug. 18	Aug. 13	Aug. 18	Aug. 14	Aug. 19														
A	19	20270202	**Vorbelastung:** Zeppelin-Gymnasium Mensa Neubau Mensa und Erweiterung	03 Ost	7.250.000	3.450.000	3.800.000	Mai. 17	Nov. 18	Mai. 17	Nov. 18	Mai. 17	Nov. 18	Mai. 17	Nov. 18														
B	24	02910902	Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Neubau Erweiterung (2.+ 3. BA)	06 Bad Cannstatt	15.680.000		2.400.000	Jan. 17	Jan. 21	Jan. 17	Jan. 21	Dez. 19	Jan. 24	Jan. 21	Jan. 25														
B	16	24740102	**Infrastrukturpauschale:** Bildungs- und Betreuungshaus im Neckarpark Neubau	06 Bad Cannstatt	37.290.000	3.000.000	34.290.000	Jan. 18	-	Jan. 18	-	Jan. 18	-	Jan. 18	-														
B	21	03950601	Neues Gymnasium/Campus Feuerbach Sportstätte Neubau	10 Feuerbach	11.100.000		1.700.000	Jul. 17	Jan. 25	Jul. 18	Jan. 26	Jul. 18	Jan. 26	Jul. 18	Jan. 26														
B	14	03950002	Neues Gymnasium/Campus Feuerbach Neubau und Umstrukturierung Bestand	10 Feuerbach	56.200.000	6.920.000	4.080.000	Jul. 17	Jun. 21	Jul. 17	Jun. 21	Jul. 18	Jun. 22	Jul. 19	Jun. 23														
B	6	02010503	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 5 Margarete-Steiff-Schule Generalsanierung	12 Möhringen	9.500.000		1.600.000	Apr. 18	Apr. 20	Apr. 18	Apr. 20	Sep. 19	Jan. 22	Apr. 21	Apr. 23														
B	2	03760103	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Schulgebäude Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand	12 Möhringen	13.190.000	950.000	2.050.000	Mrz. 17	Mrz. 20	Mrz. 18	Mrz. 21	Mrz. 19	Mrz. 22	Mrz. 22	Mrz. 25														
B	20	03630103	Geschwister-Scholl-Gymnasium Schulgebäude Sanierung Erweiterung Neubau	17 Sillenbuch	45.700.000	3.600.000	3.000.000	Nov. 14	Jan. 21	Nov. 14	Jan. 21	Nov. 15	Jan. 22	Nov. 16	Jan. 23														
Finanzierte Maßnahmen / Maßnahmen mit bereitgestellten Planungsmitteln ***(d.h. entsprechend Investitionsplanung - Szenario 1 - zunächst kein weiterer Finanzierungsbedarf für DHH 2018/2019)***																													
B'	14	01090002	Max-Eyth-Schule Umstrukturierung	01 Mitte	6.802.000	250.000		Jan. 19	Dez. 20	Jan. 24	Dez. 25	Jan. 25	Dez. 26	Jan. 26	Dez. 27														
C	36	02260102	Jakobschule Schulgebäude Einbau GTS 2017	01 Mitte	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 25														
B	23	04390602	Schulzentrum Heilbronnerstr. neue 3 teilbare Sporthalle Neubau	02 Nord	12.000.000	350.000		Jul. 17	Jul. 20	Jul. 19	Jul. 22	Jul. 21	Jul. 24	Jul. 22	Jul. 25														
B'	17	05120002	Hölderlingymnasium Erweiterung Hölderlin-Gymnasium u Neubau Turnhalle	02 Nord	30.000.000	2.970.000		Jan. 22	Jan. 25	Jan. 26	Jan. 29	Jan. 26	Jan. 29	Jan. 28	Jan. 31														
C	14	00780403	Pragschule Hort Aufstockung GTS	02 Nord	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 18	Okt. 20	Okt. 19	Okt. 21														
B'	4	01870003	Grundschule Im Sonnigen Winkel Neubau Mensa und Turnhalle	02 Nord	7.000.000	3.500.000		Jul. 18	Sep. 21	Jul. 19	Sep. 22	Jul. 21	Sep. 24	Jul. 21	Sep. 24														
C	40	03590103	Grundschule Gaisburg Einbau GTS 2017	03 Ost	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 25														

Investitionsplanung - notwendige Projektverschiebungen - Darstellung: Haushalt/Finanzierung

Anlage 2a zu GRDrs 717/2017
Stand: 05.10.2017

Liste	Zeile	Projektnummer Hochbauamt	Projekt / Maßnahmenbeschreibung	*(sortiert nach)* Stadtbezirk	Gesamt-kosten *(nach Vst.Abzug)*	davon finanziert bis DHH 2016/2017	entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs-vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste")	Ausgangssituation		**Beispielszenario** Projektbearbeitung in Beispielszenario aus Unterauschuss 24.04.2017		**Szenario 1** Mögliche Projektbearbeitung bei Schaffung von 14 zusätzlichen Stellen im Hochbauamt		**Szenario 2** Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt		**Fazit** Projektverschiebung im jeweiligen Szenario gegenüber der Ausgangssituation in Monaten														
						grün = aktuelle Gesamtkosten sind bereits bzw. sind bei Umsetzung des Verwaltungsvorschlags zum HH 18/19 voll finanziert		Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
C	31	14080001	Grundschule Kaltental Bereitstellung von mobilen Unterrichtsräumen	04 Süd	770.000	770.000		Jun. 16	Jun. 17	Jun. 16	Jun. 17	Jun. 16	Okt. 17	Jun. 16	Jun. 17																	
C	19	00920004	Schickhardt-Schulen Umstrukturierung GMS i.V.m.Heusteigschule	04 Süd	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 21	Apr. 18	Apr. 21	Apr. 19	Apr. 22	Apr. 19	Apr. 22																	
C	22	02100501	Römerschule GTS 2017 Umstrukturierung	04 Süd	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 18	Jul. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 20	Jan. 22																	
C	32	14080401	Grundschule Kaltental Erweiterung GTS Neubau	04 Süd	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 21	Jan. 18	Jan. 21	Jan. 18	Jan. 21	Jan. 21	Jan. 24																	
B'	16	01460104	ehem. Hedwig-Dohm-Schule Ludwigstr. Schulgebäude Umbau zur Aufnahme WG West	05 West	15.000.000	3.000.000		Jan. 19	Jan. 22	Jan. 23	Jan. 26	Jan. 21	Jan. 24	Jan. 25	Jan. 28																	
B	22	02020002	Hoppenlauschule Umstrukturierung	05 West	51.900.000	4.000.000		Jan. 19	Jan. 23	Jan. 19	Jan. 23	Jan. 21	Jan. 25	Jan. 22	Jan. 26																	
C	16	03640801	Vogelsangschule GTS 2017 Neubau	05 West	4.600.000	4.600.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 19	Jul. 21	Jul. 20	Jul. 22	Jul. 21	Jul. 23																	
A	6	03770202	Falkertschule Turnhalle Neubau	05 West	8.380.000	8.380.000		Nov. 12	Jun. 17	Nov. 12	Jun. 17	Nov. 12	Jun. 17	Nov. 12	Jun. 17																	
B	18	05560202	Altenburgschule Schulgebäude Neubau Eingangsgebäude u Entwicklung GMS-Hauptbau	06 Bad Cannstatt	9.265.000	300.000		Jan. 18	Jan. 24	Jan. 18	Jan. 24	Jan. 19	Jan. 25	Jan. 21	Jan. 27																	
B	17	05560102	Altenburgschule Außenstelle "Reiterkaserne Gebäude 4300" Sanierung	06 Bad Cannstatt	5.445.000	600.000		Jan. 18	Apr. 22	Jan. 18	Apr. 22	Jan. 19	Apr. 23	Jan. 21	Apr. 25																	
B	10	05560501	Altenburgschule Erweiterung Reiterkaserne Neubau	06 Bad Cannstatt	5.760.000	1.200.000		Jan. 18	Okt. 20	Jan. 18	Okt. 20	Jan. 18	Okt. 20	Jan. 18	Okt. 20																	
B	7	04280202	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Turnhalle Neubau Turnhalle 1.BA	06 Bad Cannstatt	2.930.000	1.740.000		Jan. 17	Jan. 22	Jan. 18	Jan. 23	Jan. 20	Jan. 25	Jan. 20	Jan. 25																	
C	30	05930401	Grundschule Burgholzhof GTS 2017 Neubau	06 Bad Cannstatt	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 20	Jan. 22	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 22	Jan. 24																	
C	9	02680601	Martin-Luther-Schule Neubau Mensa Neubau Speisebereich für GTS	06 Bad Cannstatt	3.994.400	3.994.000		Apr. 15	Jun. 17	Apr. 15	Jun. 17	Apr. 15	Aug. 17	Apr. 15	Jun. 17																	
A	13	02910901	Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Mensa und GTS (1. BA)	06 Bad Cannstatt	9.320.000	9.320.000		Jun. 16	Apr. 19	Jun. 16	Apr. 19	Jun. 16	Apr. 19	Jun. 18	Apr. 21																	
A	1	03460002	Eichendorffschule Sanierung / Neubau	06 Bad Cannstatt	33.200.000	33.200.000		Jun. 11	Feb. 17	Jun. 11	Feb. 17	Jun. 11	Feb. 17	Jun. 11	Feb. 17																	
A	2	03470301	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Neubau	06 Bad Cannstatt	38.740.000	38.740.000		Apr. 11	Mrz. 18	Apr. 11	Mrz. 18	Apr. 11	Mrz. 18	Apr. 11	Mrz. 18																	
C	25	03420301	Franz-Schubert-Schule, Haus 10 GTS 2017 Umstrukturierung	08 Botnang	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 18	Jul. 20	Jan. 20	Jan. 22	Jul. 21	Jul. 23																	
C	1	03980401	Kirchhaldenschule Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Corelliweg 7) Neubau	08 Botnang	6.653.000	6.653.000		Okt. 10	Mrz. 16	Okt. 10	Mrz. 16	Okt. 10	Mrz. 16	Okt. 10	Mrz. 16																	
C	7	03440201	Filderschule Neubau Einbau Mensa + energet. San. Erweiterungsbau	09 Degerloch	6.400.000	3.550.000		Dez. 13	Nov. 17	Dez. 13	Nov. 17	Dez. 13	Nov. 17	Dez. 13	Nov. 17																	

Investitionsplanung - notwendige Projektverschiebungen - Darstellung: Haushalt/Finanzierung

Anlage 2a zu GRDrs 717/2017
Stand: 05.10.2017

Liste	Zeile	Projektnummer Hochbauamt	Projekt / Maßnahmenbeschreibung	*(sortiert nach)* Stadtbezirk	Gesamt-kosten *(nach Vst.Abzug)*	davon finanziert bis DHH 2016/2017	entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs-vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste")	Ausgangssituation		**Beispielszenario** Projektbearbeitung in Beispielszenario aus Unterauschuss 24.04.2017		**Szenario 1** Mögliche Projektbearbeitung bei Schaffung von 14 zusätzlichen Stellen im Hochbauamt		**Szenario 2** Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt		**Fazit** Projektverschiebung im jeweiligen Szenario gegenüber der Ausgangssituation in Monaten															
						grün = aktuelle Gesamtkosten sind bereits bzw. sind bei Umsetzung des Verwaltungsvorschlags zum HH 18/19 voll finanziert		Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
A	3	01680901	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach Interimsbauwerk Neubau	10 Feuerbach	710.000	710.000		Apr. 15	Mrz. 18	Apr. 15	Mrz. 18	Apr. 15	Mrz. 18	Apr. 15	Mrz. 18																	
C	38	01681001	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach GTS 2017 Neubau	10 Feuerbach	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 25																	
C	33	04300102	Hattenbühlschule Schulgebäude Einbau GTS 2017	10 Feuerbach	3.500.000	3.500.000		Jan. 17	Jan. 20	Jan. 17	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 21	Jan. 19	Jan. 22																	
B'	3	05400001	Kerschensteinerschule Umstrukturierung NWT-Bereich	10 Feuerbach	15.000.000	(im Rahmen PRIS)		Jan. 18	Jan. 21	Jan. 19	Jan. 22	Jan. 19	Jan. 22	Jan. 20	Jan. 23																	
C	15	14090002	Riedseeschule Neubau Mensa und Schulräume	12 Möhringen	11.400.000	1.300.000		Jul. 17	Jul. 20	Okt. 17	Okt. 20	Okt. 18	Okt. 21	Okt. 18	Okt. 21																	
A	4	03810101	Schulzentrum Möhringen Königin-Charlotte-Gymnasium Hauptgebäude Umstrukturierung NWT-Räume	12 Möhringen	3.174.000	3.174.000		Mrz. 15	Jul. 16	Mrz. 15	Jul. 16	Mrz. 15	Jul. 16	Mrz. 15	Jul. 16																	
C	12	04220102	Fasanenhofschule Schulgebäude Umbau zur Ganztagesschule	12 Möhringen	3.500.000	3.500.000		Feb. 17	Jul. 19	Feb. 19	Jul. 21	Feb. 20	Jul. 22	Feb. 21	Jul. 23																	
C	6	03760301	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Mensa Neubau Mensa	12 Möhringen	4.780.000	4.780.000		Okt. 15	Aug. 17	Okt. 15	Aug. 17	Okt. 15	Aug. 17	Okt. 15	Aug. 17																	
A	7	04220403	Fasanenhofschule Turnhalle Fasanenhof Neubau	12 Möhringen	7.147.000	7.147.000		Jul. 13	Okt. 18	Jul. 13	Okt. 18	Jul. 14	Okt. 19	Jul. 15	Okt. 20																	
A	5	04190001	Pelikanschule Grundschule Neugereut Bereitstellung v. mobilen Unterichtsräumen	13 Mühlhausen	1.330.000	1.330.000		Jun. 16	Mrz. 18	Jun. 16	Mrz. 18	Jun. 16	Mrz. 18	Jun. 16	Mrz. 18																	
C	34	04320301	Herbert-Hoover-Schule GTS 2017 Standort Mönchfeld Neubau Mensa + Umstrukturierung	13 Mühlhausen	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Apr. 18	Apr. 20	Apr. 19	Apr. 21	Apr. 21	Apr. 23																	
C	27	14100102	Grundschule Mühlhausen Schulgebäude Einbau GTS 2017	13 Mühlhausen	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 20	Jul. 22	Jul. 18	Jul. 20	Jul. 19	Jul. 21																	
C	20	25950101	Schulcampus Freiberg Mensa (Bertha-v.-Suttner / Helene-Fernau-Horn) Neubau	13 Mühlhausen	5.000.000	5.000.000		Jul. 16	Jan. 19	Jul. 16	Jan. 19	Jul. 16	Jan. 19	Jul. 16	Jan. 19																	
B	3	01490006	Elise von König Schule (GHS Münster) Neubau Erweiterung Hauptbau/Umstrukturierung GMS	14 Münster	14.600.000	190.000		Jun. 20	Jan. 23	Jun. 21	Jan. 24	Dez. 21	Jul. 24	Jun. 23	Jan. 26																	
A	14	01490005	Elise von König Schule (GHS Münster) Erweiterung mit Neubau Mensa	14 Münster	7.100.000	7.100.000		Dez. 13	Mai. 19	Dez. 13	Mai. 19	Dez. 13	Mai. 19	Dez. 15	Mai. 21																	
B	4	01990501	Paracelsus-Gymnasium Mensa Neubau	16 Plieningen	7.120.000	1.300.000		Jul. 17	Jul. 20	Jul. 17	Jul. 20	Jan. 18	Jan. 21	Jan. 19	Jan. 22																	
A	17	02640501	Körschtalschule Interimsbau 2017 Neubau als Modulbau anstatt des angedachten Interi	16 Plieningen	8.543.000	8.543.000		Jul. 17	Jun. 19	Jul. 17	Jun. 19	Jul. 17	Jun. 19	Jul. 17	Jun. 19																	
B	9	00100202	Grund- und Hauptschule Heumaden Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken Neubau	17 Sillenbuch	8.871.000	1.170.000		Jan. 11	Jul. 19	Jan. 11	Jul. 19	Jan. 15	Jul. 23	Jan. 16	Jul. 24																	
C	39	00100601	Grund- und Hauptschule Heumaden GTS 2017 Umstrukturierung	17 Sillenbuch	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 25																	
C	21	01750603	Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch Erweiterung Umbau für Ganztagesbetrieb	17 Sillenbuch	3.500.000	3.500.000		Aug. 16	Okt. 20	Aug. 16	Okt. 20	Aug. 16	Okt. 20	Aug. 16	Okt. 20																	

Investitionsplanung - notwendige Projektverschiebungen - Darstellung: Haushalt/Finanzierung

Anlage 2a zu GRDrs 717/2017
Stand: 05.10.2017

Liste	Zeile	Projektnummer Hochbauamt	Projekt / Maßnahmenbeschreibung	*(sortiert nach)* Stadtbezirk	Gesamt-kosten *(nach Vst.Abzug)*	davon finanziert bis DHH 2016/2017	entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs-vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste")	Ausgangssituation		**Beispielszenario** Projektbearbeitung in Beispielszenario aus Unterauschuss 24.04.2017		**Szenario 1** Mögliche Projektbearbeitung bei Schaffung von 14 zusätzlichen Stellen im Hochbauamt		**Szenario 2** Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt		**Fazit** Projektverschiebung im jeweiligen Szenario gegenüber der Ausgangssituation in Monaten														
						grün = aktuelle Gesamtkosten sind bereits bzw. sind bei Umsetzung des Verwaltungsvorschlags zum HH 18/19 voll finanziert		Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
A	8	25140101	Sporthalle Riedenberg Zweifeld- Sporthalle bei der GS Riedenberg	17 Sillenbuch	8.100.000	8.100.000		Mai. 14	Jul. 16	Mai. 14	Jul. 16	Mai. 14	Jul. 16	Mai. 14	Jul. 16																	
B	27	00980701	Grund- und Hauptschule Stammheim Hauptbau, Stammgebäude 5. BA Umstrukturierung Bestand	18 Stammheim	10.000.000	500.000		Aug. 16	Jun. 22	Aug. 20	Jun. 26	Aug. 19	Jun. 25	Aug. 20	Jun. 26																	
A	15	00980002	Grund- und Hauptschule Stammheim 2. BA Interimscontainer	18 Stammheim	2.700.000	2.700.000		Dez. 16	Apr. 18	Dez. 16	Apr. 18	Dez. 16	Apr. 18	Dez. 16	Apr. 18																	
B	1	00980003	Grund- und Hauptschule Stammheim 3. BA + 4. BA Planung und Neubau (Gesamt)	18 Stammheim	30.000.000	5.550.000		Aug. 16	Jan. 21	Aug. 16	Jan. 21	Aug. 17	Jan. 22	Aug. 18	Jan. 23																	
C	5	03550101	Luginslandschule Hauptbau Mensa Luginslandschule	19 Untertürkheim	3.060.000	3.060.000		Dez. 15	Apr. 17	Dez. 15	Apr. 17	Dez. 15	Apr. 17	Dez. 15	Apr. 17																	
C	17	05910201	Pestalozzischule Hauptbau Einbau GTS im Bestand	20 Vaihingen	225.000	225.000		Mai. 15	Jun. 17	Mai. 15	Jun. 17	Mai. 15	Jun. 17	Mai. 15	Jun. 17																	
B'	5	26070101	Campus Vaihingen Campushaus Neubau	20 Vaihingen	19.500.000	1.473.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 20	Jul. 22	Jul. 20	Jul. 22	Jul. 24	Jul. 26																	
C	35	03170601	Österfeldschule GTS 2017 Neubau Mensa und Umstrukturierung	20 Vaihingen	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 21	Jan. 23																	
C	24	03430701	Wilhelmsschule Wangen GTS 2017 Neubau	21 Wangen	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19																	
C	11	01070601	Wolfbuschschule Mensa Neubau einer Mensa	22 Weilimdorf	3.500.000	3.500.000		Sep. 16	Jan. 19	Sep. 16	Jan. 19	Sep. 16	Jan. 19	Sep. 16	Jan. 19																	
C	37	03730601	Reisachschule (GHS) GTS 2017 Umstrukturierung + Neubau Mensa	22 Weilimdorf	3.500.000	3.500.000		Jan. 18	Jan. 20	Jan. 18	Jan. 20	Jan. 19	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 25																	
C	10	04620601	Rappachschule GTS 2017 Neubau	22 Weilimdorf	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19																	
B	8	04700003	Realschule Weilimdorf Neubau Mensa mit Erweiterung	22 Weilimdorf	9.100.000	3.500.000		Okt. 17	Jul. 20	Okt. 17	Jul. 20	Okt. 17	Jul. 20	Okt. 18	Jul. 21																	
C	13	01510601	Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen Anbau 2016 Neubau und Ausbau Ganztagesschule	22 Weilimdorf	7.145.000	7.145.000		Mrz. 16	Apr. 20	Mrz. 16	Apr. 20	Mrz. 16	Apr. 20	Mrz. 16	Apr. 20																	
C	23	06110102	Neuwirtshausschule Schulgebäude Einbau GTS 2017	23 Zuffenhausen	600.000	600.000		Sep. 16	Okt. 17	Sep. 16	Okt. 17	Sep. 16	Okt. 17	Sep. 16	Okt. 17																	
C	28	01150801	Bezirkshaus Zazenhausen mobile Unterrichtsräume Grundschule Bereitstellung mobiler Unterrichtsräume	23 Zuffenhausen	670.000	670.000		Okt. 16	Jun. 17	Okt. 16	Jun. 17	Okt. 16	Okt. 17	Okt. 16	Jun. 17																	
B'	6	00150005	Uhlandschule GHS Weiterentwicklung Schulcampus Rot	23 Zuffenhausen	31.950.000	750.000		Jan. 19	Jan. 22	Jan. 22	Jan. 25	Jan. 23	Jan. 26	Jan. 24	Jan. 27																	
B'	9	04140004	Silcher- Haldenrainschule Standortentwicklung i.V.m. Campus Rot	23 Zuffenhausen	14.000.000	750.000		Mai. 17	Jan. 19	Mai. 19	Jan. 21	Mai. 19	Jan. 21	Mai. 19	Jan. 21																	
C	4	02850601	Robert-Bosch- und Hohensteinschule GTS Bereich 2017 Umstrukturierung Standort Marconistr.	23 Zuffenhausen	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Jul. 19	Jul. 21	Jul. 19	Jul. 21	Jul. 19	Jul. 21																	
C	26	16290104	Rosenschule Schulgebäude Mensa Neubau 2017 GTS	23 Zuffenhausen	3.500.000	3.500.000		Jul. 17	Jul. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19	Okt. 17	Okt. 19																	

Investitionsplanung - notwendige Projektverschiebungen - Darstellung: Haushalt/Finanzierung

Anlage 2a zu GRDrs 717/2017
Stand: 05.10.2017

Liste	Zeile	Projektnummer Hochbauamt	Projekt / Maßnahmenbeschreibung	*(sortiert nach)* Stadtbezirk	Gesamt-kosten *(nach Vst.Abzug)*	davon finanziert bis DHH 2016/2017	entsprechend Investitionsplanung (Szenario 1) zusätzlich erforderliche Mittel = Verwaltungs-vorschlag DHH 18/19 ("Grüne Liste")	Ausgangssituation		**Beispielszenario** Projektbearbeitung in Beispielszenario aus Unterauschuss 24.04.2017		**Szenario 1** Mögliche Projektbearbeitung bei Schaffung von 14 zusätzlichen Stellen im Hochbauamt		**Szenario 2** Projektbearbeitung ohne Schaffung zusätzlicher Stellen im Hochbauamt		**Fazit** Projektverschiebung im jeweiligen Szenario gegenüber der Ausgangssituation in Monaten
						grün = aktuelle Gesamtkosten sind bereits bzw. sind bei Umsetzung des Verwaltungsvorschlags zum HH 18/19 voll finanziert		Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	Planung-beginn	Bau-beginn	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102
C	29	01150901	Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS Neubau	23 Zuffenhausen	4.500.000	4.500.000		Feb. 19	Jan. 21	Feb. 19	Jan. 21	Feb. 19	Jan. 21	Aug. 19	Jul. 21	
			Nicht finanzierte Vorhaben													
B'	13	02880103	Technische Oberschule, Gesamtanlage Schulgebäude Umstrukturierung	01 Mitte	15.000.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 25	Jan. 27	Jan. 26	Jan. 28	Jan. 27	Jan. 29	
B'	18	03600102	Fuchsrainschule Hauptbau Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016	03 Ost	14.250.000			Dez. 16	-	Dez. 20	-	Dez. 22	-	Dez. 24	-	
B'	12	01210001	Kaufmännische Schule I, Außenstelle Umstrukturierung	04 Süd	15.000.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 25	Jan. 27	Jan. 26	Jan. 28	Jan. 27	Jan. 29	
B'	11	01530001	Kaufmännische Schule I (West) Umstrukturierung	05 West	15.000.000			Jan. 20	Jan. 24	Jan. 24	Jan. 28	Jan. 24	Jan. 28	Jan. 26	Jan. 30	
B	11	01320206	Wilhelm-Maybach-Schule Schulgebäude Neuorganisation Mensa	06 Bad Cannstatt	1.265.000			Mrz. 12	Okt. 18	Mrz. 12	Okt. 18	Mrz. 12	Okt. 18	Mrz. 12	Okt. 18	
B'	7	00820003	Helene-Schoettle-Schule Umstrukturierung und Erweiterung	06 Bad Cannstatt	15.000.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 20	Jan. 22	Jan. 24	Jan. 26	Jan. 24	Jan. 26	
B	28	04280301	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Alte Turnhalle Sanierung Turnhalle	06 Bad Cannstatt	1.575.000			Jan. 17	Aug. 23	Jan. 19	Aug. 25	Jan. 22	Aug. 28	Jan. 22	Aug. 28	
C	42	03780001	Schulzentrum Hedelfingen Erweiterung Umstrukturierung GMS	11 Hedelfingen	3.500.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 24	Jan. 26	Jan. 24	Jan. 26	Jan. 24	Jan. 26	
B'	8	25950002	Schulcampus Freiberg Umstrukturierung Gesamtanlage	13 Mühlhausen	15.000.000			Jan. 18	Jan. 21	Jan. 20	Jan. 23	Jan. 21	Jan. 24	Jan. 21	Jan. 24	
B	26	02640003	Körschtalschule Umstrukturierung	16 Plieningen	5.500.000			Mai. 20	Mai. 22	Mai. 22	Mai. 24	Mai. 22	Mai. 24	Mai. 24	Mai. 26	
B'	10	26070001	Campus Vaihingen Weiterentwicklung Gesamtanlage	20 Vaihingen	40.000.000			Jan. 22	Jan. 25	Jan. 22	Jan. 25	Jan. 23	Jan. 26	Jan. 23	Jan. 26	
B'	1	26120001	Landwirtschaftliche Schule Umbau zur Aussenstelle	20 Vaihingen	15.000.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 20	Jan. 22	Jan. 22	Jan. 24	Jan. 24	Jan. 26	
B	25	04700004	Realschule Weilimdorf Umstrukturierung Erweiterung GMS 2. BA	22 Weilimdorf	16.100.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 21	Jan. 23	Jan. 22	Jan. 24	Jan. 24	Jan. 26	
B'	15	02850001	Robert-Bosch- und Hohensteinschule Sanierung oder Neubau Werkstattgebäude C	23 Zuffenhausen	15.000.000			Jan. 20	Jan. 22	Jan. 24	Jan. 26	Jan. 25	Jan. 27	Jan. 26	Jan. 28	
C	44	00000415	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 4 neue GTS-Schulen	Kein Bezirk	14.000.000			Jan. 20	Jun. 21	Jan. 20	Jun. 21	Jan. 21	Jun. 22	Jan. 24	Jun. 25	
C	45	00000416	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen	Kein Bezirk	10.500.000			Jan. 21	Jun. 22	Jan. 21	Jun. 22	Jan. 23	Jun. 24	Jan. 25	Jun. 26	
C	46	00000417	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen	Kein Bezirk	10.500.000			Jan. 22	Jun. 23	Jan. 22	Jun. 23	Jul. 22	Dez. 23	Jan. 24	Jun. 25	
C	47	00000418	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 7 neue GTS-Schulen	Kein Bezirk	24.500.000			Jan. 23	Jun. 24	Jan. 23	Jun. 24	Jul. 24	Dez. 25	Jan. 25	Jun. 26	