Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeindedrucksache Nr. 163 / 2020

Bauvorhaben	Neubau Holzmodulbau Körschtalschule	**Proj.Nr.:** **02640501**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	PLAN FORWARD GmbH Stuttgart	

[X] Hoheitsbereich [ ] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [ ] Kostenschätzung [X] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Kostengliederung	Betrag [1] EURO
	Gesamtbaukosten brutto [2]	8.854.000,00
	Kosten der Ausstattung brutto [3]	543.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	9.397.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	**9.397.000,00**
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	-
	Finanzierungsbedarf [4]	9.397.000,00

Angaben zum Bauvorhaben

Fläche des Baugrundstücks	m²	12.082
Bebaute Fläche	m²	1.157
Netto-Grundfläche (NGF)	m²	1.963
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³	8.998

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom	18.02.2020
Pläne	M 1 : 100
Baukostenindex	305,6
Indexdatum	Nov. 19

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 06.20 bis 06.21

Aufgestellt :

Stuttgart, 24.02.2020
PLAN FORWARD GmbH

Plan Forward GmbH
Hospitalstraße 12 · 70174 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 99 33 79-0
Telefax +49 (0)711 99 33 79-40

Architekt /-in

Geprüft :

Stuttgart, 03/03/2020
das Hochbauamt

GZ: 65-4.205

Projektleiter /-in

GZ: 65-4

Abteilungsleiter/-in

Einverstanden :

Stuttgart, 03.03.2020
das Hochbauamt

Amtsleiter

Vertreter
65-1.DLZ
65-

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet
2) nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)